

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年08月31日

計画の名称	外ヶ浜町の下水道における防災・安全対策の実現													
計画の期間	平成30年度 ~ 令和04年度 (5年間)								重点配分対象の該当					
交付対象	外ヶ浜町													
計画の目標	下水道事業を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。													
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)		85	A	85	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	R2末	R4末
1	ストックマネジメントを策定し、それに基づいた管渠、浄化センター、マンホールポンプ等の施設の長寿命化対策(改築更新含む)達成率を0%(H30当初)から60%(R4末)に増加させる。 下水道ストックマネジメント計画に基づく長寿命化対策達成率 長寿命化対策実施済み設備個数(個) / 長寿命化対策を実施すべき設備個数(個)	0%	20%	60%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	終末処理場	改築	平館浄化センター(機械設備) A-3	水処理機械設備 他	外ヶ浜町						33		策定済
		ストックマネジメント																	
A07-002	A07-002	下水道	一般	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	終末処理場	改築	平館浄化センター(電気設備) A-4	電気計装設備 他	外ヶ浜町						1		策定済
		ストックマネジメント																	
A07-003	A07-003	下水道	一般	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	-	-	平館処理区調査・監理・実施設計等 A-6	ストックマネジメント計画策定、長寿命化調査・設計等	外ヶ浜町						12		-
		ストックマネジメント																	
A07-004	A07-004	下水道	一般	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	終末処理場	改築	三厩浄化センター(機械設備) A-7	水処理機械設備 他	外ヶ浜町						10		策定済
		ストックマネジメント																	
A07-005	A07-005	下水道	一般	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	終末処理場	改築	三厩浄化センター(電気設備) A-8	電気計装設備 他	外ヶ浜町						11		策定済
		ストックマネジメント																	
A07-006	A07-006	下水道	一般	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	-	-	三厩処理区調査・監理・実施設計等 A-10	ストックマネジメント計画策定、長寿命化調査・設計等	外ヶ浜町						12		-
		ストックマネジメント																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-007	下水道	一般	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	終末処理場	改築	蟹田浄化センター(機械設備)	水処理機械設備 他	外ヶ浜町						6		未策定
											小計						85		
											合計						85		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
外ヶ浜町の社会資本整備総合交付金関係課において実施	令和5年度
	公表の方法
	外ヶ浜町のホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	下水道ストックマネジメント計画に基づいて、効率的に施設の改築更新を実施した結果、長寿命化対策達成率が71%となり、持続的な下水道機能の確保に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	老朽化した設備の改築更新を計画的に実施したことで、処理機能低下を未然に防止することができ、住民の安全・安心、快適な暮らしの実現が図られた。
特記事項（今後の方針等）	
今後も引き続き、下水道ストックマネジメント計画に基づいた計画的な改築更新を行うことにより、下水道施設の長寿命化を図る。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	長寿命化対策達成率	
	最終 目標値	60%
	最終 実績値	71%