

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和03年12月21日

計画の名称	外ヶ浜町における循環のみの実現（重点計画）														
計画の期間	平成28年度 ～ 令和02年度（5年間）												重点配分対象の該当	○	
交付対象	外ヶ浜町														
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		351	A	351	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初	H30末	R2末
1	蟹田処理区の下水道処理人口普及率を51%(H28当初)から72%(R2末)に増加させる。			
	蟹田処理区における下水道処理人口普及率 下水道処理人口普及率(%) = 下水道処理人口(人) / 下水道区域内行政人口(人)	51%	62%	72%
2	平館処理区の下水道処理人口普及率を67%(H28当初)から80%(R2末)に増加させる。			
	平館処理区における下水道処理人口普及率 下水道処理人口普及率(%) = 下水道処理人口(人) / 下水道区域内行政人口(人)	67%	73%	80%
3	三厩処理区の下水道処理人口普及率を60%(H28当初)から78%(R2末)に増加させる。			
	三厩処理区における下水道処理人口普及率 下水道処理人口普及率(%) = 下水道処理人口(人) / 下水道区域内行政人口(人)	60%	69%	78%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－


A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	管渠（ 污水）	－	外ヶ浜町計画策定等 A-1	認可計画策定等	外ヶ浜町		■				6	－	
		種別 2：全種																	
	A07-002	下水道	一般	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	管渠（ 污水）	新設	蟹田処理区中師地区枝線 整備 A-2	φ150mm L=1,170m MP1基	外ヶ浜町		■	■	■	■	121	－	
	A07-003	下水道	一般	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	管渠（ 污水）	－	蟹田処理区・調査・監理 ・実施設計等 A-4	管渠 L=1620m等	外ヶ浜町		■	■	■	■	25	－	
		種別 2：全種																	
	A07-004	下水道	一般	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	管渠（ 污水）	新設	平箱処理区野田地区枝線 整備 A-5	φ150mm, φ200mm L=1340mm M P2基	外ヶ浜町	■	■	■	■	■	141	－	
	A07-005	下水道	一般	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	管渠（ 污水）	－	平箱処理区調査・監理・ 実施設計等 A-6	管渠 L=1340m等	外ヶ浜町	■	■	■	■	■	28	－	
		種別 2：全種																	
	A07-006	下水道	一般	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	管渠（ 污水）	新設	三厩処理区新町地区枝線 整備 A-7	φ150mm L=250m MP1基	外ヶ浜町	■					25	－	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-007	下水道	一般	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	管渠（ 污水）	－	三厩処理区調査・監理・ 実施設計等 A-8	管渠 L=250m等	外ヶ浜町	■					5		－	
		種別 2：全種																		
												小計						351		
											合計						351			

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
外ヶ浜町の社会資本整備総合交付金関係課において実施	令和3年度
	公表の方法
	外ヶ浜町のホームページに掲載
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	事業計画区域内において、汚水管渠整備を実施した結果、下水道区域内下水道処理人口普及率が、蟹田処理区で70%、平舘処理区で88%、三厩処理区で100%となり、概ね未普及地域の解消が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	下水道整備を実施したことにより、整備率が平成28年度末の59.5%から令和2年度末時点で83.2%になり、23.7%向上した。
○特記事項（今後の方針等）	
今後は、蟹田処理区の一部地域の管渠整備を行い、下水道未普及区域の整備促進を図る。今後整備する予定がない区域については、下水道全体計画・事業計画の見直しを実施する。また、広報、啓発活動に力を入れ、下水道普及促進についてより一層努めていく。	


○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	蟹田処理区の下水道処理人口普及率		
	最 終 目標値	72%	老朽化対策等の事業を実施し、予定通り管渠整備を実施できなかったため、当初想定していた最終目標値(R2末)72%を2%下回り、最終実績値(R2末)が70%になった。
	最 終 実績値	70%	
2	平舘処理区の下水道処理人口普及率		
	最 終 目標値	80%	
	最 終 実績値	88%	
3	三厩処理区の下水道処理人口普及率		
	最 終 目標値	78%	
	最 終 実績値	100%	

参考図面（社会資本整備総合交付金）




参考図面（社会資本整備総合交付金）

計画の名称	1 外ヶ浜町における循環のみちの実現（重点計画）	交付対象	外ヶ浜町
計画の期間	平成28年度 ～ 令和2年度（5年間）		



参考図面（社会資本整備総合交付金）

計画の名称	1 外ヶ浜町における循環のみちの実現（重点計画）	交付対象	外ヶ浜町
計画の期間	平成28年度 ～ 令和2年度（5年間）		



参考図面（社会資本整備総合交付金）

計画の名称	1 外ヶ浜町における循環のみちの実現（重点計画）	交付対象	外ヶ浜町
計画の期間	平成28年度 ～ 令和2年度（5年間）		

